

马关县逢春大道园林绿化工程项目竣工决算审计发现问题整改报告

文山州审计局：

马关县逢春土地开发有限责任公司送审的《马关县逢春大道园林绿化工程项目竣工决算》的审计报告，于2020年1月22日已审计结束，我公司针对报告中发现的问题，组织相关人员进行整改，现将整改报告如下：

一、基本情况

2014年8月12日，马关县发展和改革局以《关于给予马关县逢春大道园林绿化工程项目的备案》（备案项目编码145326255090021）批准该项目备案，建设内容为逢春大道片区园林绿化及人行道，项目总投资7000万元。

二、多计工程价款 20238729.24 元

马关县逢春土地开发有限责任公司送审的该项目建安工程造价为123304620.13元。经审计核实，由于工程量计算错误、定额套用错误等原因，多计建安工程价款20238729.24元，我公司已付工程款8000万元，将按照审计报告扣出多算工程款。

三、项目投资超预算 53304620.13 元

我单位根据竣工决算审计（文审投报〔2020〕3号），审计工程建设实际投资为123304620.13元，超原批准计划投资53304620.13元。现根据该工程审计报告（文审投报〔2020〕3号）认定的实际建设完成情况，目前正在申请追加投资。

我公司将按照合同约定支付施工单位工程款，并督促施工单位结清农民工工资。在今后项目中严格按照相关规定办理手续。

马关县逢春土地开发有限责任公司

2020年4月9日

