

云南省生态环境执法检查发现问题整改情况公示表

公示时间：2021年6月28日至2021年7月2日

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|-------------------|--------|-----------------------------------|---|--|----|
| 1 | 马关天驰牧业有限公司屠宰厂 | 马关 | 1.未按环评要求配套建设事故池 | 1.及时按环评及批复要求建设事故池 | 1.已按环评要求配套建设事故池 | |
| | | | 2.氧化塘、沼气池末端沼气处理设施未安装 | 2.按环评要求配套完成沼气池的建设，在屠宰车间投入使用前完成安装调试，保障废水处理系统能正常运行 | 2.氧化塘、沼气池末端沼气处理设施已安装 | |
| | | | 3.场地有液压油存放在饲料库 | 3.妥善存放机油、润滑油等矿物油品，建设单独贮存场所，不得与饲料混置 | 3.场地有液压油存放在饲料库已整改，饲料库现已无机油、润滑油等矿物油品存放 | |
| 2 | 马关县木厂镇朝鑫木材加工厂 | 马关 | 1.现场灰尘扬散明显 | 1.加强现场管理，及时有效处置扬尘影响 | 1.现场灰尘扬散明显问题已整改 | |
| | | | 2.餐厨废水未经处理排放至雨水沟 | 2.修建沉淀池、隔油池等配套设施处置好餐厨废水等生活污水 | 2.餐厨废水未经处理排放至雨水沟问题已整改 | |
| 3 | 马关县云鑫木材加工厂 | 马关 | 1.现场管理较混乱，地面废木屑、边皮材料较多；粘接木材用胶液有泼洒 | 1.按环评要求做好生产区管理，减少泼洒、减少粉尘影响 | 加强对生产车间和堆场的管理，加强环保处理设施运维管理，做到日产日清，清洁生产 | |
| | | | 2.锅炉内镗废水未配套建设冷却水池，未经冷却直接排放 | 2.建设锅炉废水冷却池，废水经冷却后方可排放 | 通过修建废水沉淀池，对锅炉废水进行沉淀冷却后再排放 | |
| 4 | 大龙潭饮用水源地 | | 未按要求设置水源地划分标志标识 | 马关县政府高度重视，完善水源地标志标识。 | 已按要求设置水源地划分标志标识 | |
| 5 | 马关平安修饰服务有限公司汽车修理厂 | 马关 | 1.废机油收集、贮存不规范，废机油桶露天堆放，无危险废物标识标牌。 | 1.建设单独的危险废物及危险废物污染物贮存间，按照相关规定收集、贮存废机油及污染物，设置标识标牌。 | 1.已建设单独的危险废物及危险废物污染物贮存间，按照相关规定收集、贮存废机油及污染物，设置标识标牌。 | |
| | | | 部分危废标识内容错误，危废包装容器标签不规范 | 完善危险废物管理制度，加强危险废物收集、储存、处置管理 | 该公司危废管理不规范问题已整改 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|------------------|--------|---|--|---|----|
| 6 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司(复查) | 马关 | 污染物危废库无危险废物标识,同时存在非危险废物混入危废仓库贮存情况 | 完善危险废物管理制度,加强危险废物收集、储存、处置管理 | 该公司危废管理不规范问题已整改 | |
| | | | 危废管理记录(如废触媒、浸出渣、含铜废渣、沉铜渣)2019年台账与申报登记不一致 | 完善危险废物管理制度,加强危险废物收集、储存、处置管理 | 该公司危废管理不规范问题已整改 | |
| | | | 查阅资料发现,该公司新建的工业副产石膏综合利用项目以及天然气锅炉系统建设项目已经建成设备调试,尚未编制报备突发环境事件应急预案 | 按照环评要求,编制报备新建的工业副产石膏综合利用项目以及天然气锅炉系统建设项目正式投产运行前,完善该项目突发环境事件应急预案编制、报备工作,并定期开展应急演练,储备应急物资,对环境安全隐患进行排查整治 | 已编制报备突发环境事件应急预案 | |
| | | | 该公司田头渣库渗滤液收集池防渗膜因地下水原因存在膜内积水的情形,膜凸起 | 对田头渣库渗滤液收集池膜凸起的情况进行修缮解决,确保防渗膜功能完整,确保渗滤液收集池正常使用 | 该公司田头渣库渗滤液收集池防渗膜因地下水原因存在膜内积水的情形,膜凸起问题已整改 | |
| | | | 废水总排放口COD分析仪电机驱动异常,分析仪频繁报故障 | 按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保数据真实有效上传。 | 已加强对自动监控设施的运维管理工作,确保了数据的真实有效上传 | |
| | | | 运维工作未按照规范要求开展,存在超期情况,比对考核评价指标运用错误 | 按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保数据真实有效上传。 | 已按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保了数据的真实有效上传 | |
| | | | 未按照HJ353-2019.HJ355-2019等新规要求对水质自动监控设施进行升级改造 | 按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保数据真实有效上传。 | 已按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保数据真实有效上传。 | |
| | | | | | | |
| | | | 1.该加油站生活废收集,池清废水理水清理清运未建立清理建立台账,未签订废水处置协议; | 1.建立完善生活废水清运处理相关处理台账和签订处置协议; | 1.该加油站生活废收集,池清废水理水清理清运已建立清理建立台账,已签订废水处置协议; | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|---------------------|--------|--|--------------------------------------|--|----|
| 7 | 马关县古林加油站 | 马关 | 2.该加油站油水分离池墙体有渗漏痕迹; | 2.尽快修复油水分离池渗漏的墙体,确保设施正常运行,污染物达标排放; | 2.该加油站已修复油水分离池渗漏的墙体,确保了设施的正常运行; | |
| | | | 3.该加油站危险废物暂存间和标识标牌设置不规范; | 3.规范设置危险废物暂存间,规范设置标识标牌,并建立相关记录台账; | 3.该加油站危险废物暂存间和标识标牌设置不规范; | |
| | | | 4.未签订危险废物处置协议; | 4.尽快与有资质的第三方签订危险废物处置,转移处置执行联单制度; | 4.未签订危险废物处置协议; | |
| | | | 5.洗车产生的废水经收集沉淀后外排,洗车房废水收集沟道有大量的沉淀物淤积,有洗车废水经地面外排痕迹。 | 5.立即清理洗车废水收集沟道沉淀淤积的泥沙,确保收集洗车废水统一收集处。 | 5.洗车产生的废水经收集沉淀后外排,洗车房废水收集沟道有大量的沉淀物淤积,有洗车废水经地面外排痕迹。 | |
| | | | | | | |
| 8 | 马关县健康加油站 | 马关 | 1.加油站未设置危险废物暂存间和记录台账; | 1.按环评及环评批复要求规范设置危险废物暂存间和相关标识标牌; | 1.加油站已设置危险废物暂存间和记录台账; | |
| | | | 2.卫生间化粪池废水经管道外排。 | 2.卫生间化粪池废水统一收集,用于农田施肥。 | 2.卫生间化粪池废水经管道外排问题已整改。 | |
| 9 | 马关县中圃贸易有限公司打磨山加油站 | 马关 | 1.加油站洗车点设置的沉淀池小,沉淀效果差; | 1.建设规范三格式隔油沉淀池。 | 1.已建设规范的隔油沉淀池; | |
| | | | 2.危险废物暂存间标识标牌不规范,未建立有台账记录。 | 2.完善危险废物暂存间标识标牌,并建立台账记录。 | 2.已完善危险废物暂存间标识标牌,并建立台账记录。 | |
| 10 | 马关福泰贸易有限责任公司都龙汽车修理厂 | 马关 | 1.修理厂露天堆存有废机油约50升。未建设有暂存间,废机油未建立有台账; | 1.建设规范废机油暂存间,设置标识标牌,建立台账记录。 | 1.已建设危险废物暂存间,已完善废机油管理台账; | |
| | | | 2.生活废水和打磨废水直排; | 2.立即封堵废水直排口,按环评要求污水经沉淀处理后回用,严禁直排。 | 已封堵废水直排口,按环评要求污水经沉淀处理后回用 | |
| | | | 3.修理厂区雨污不分; | 3.完善雨污分流系统。 | 3.已完善雨污分流系统; | |
| | | | 4.修理厂未办理环保竣工验收手续。 | 4.尽快完善修理厂环保竣工验收手续。 | 4.已验收完毕 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|--------------|--------|--|---|---------------------|----|
| 11 | 马关县冯康生姜专业合作社 | 马关 | 该洗姜厂建有配套沉淀池,但远远满足不了沉淀要求,洗姜水大量进入南山河,造成明显浑浊。 | 暂停洗姜,配套设置相应沉淀池,沉淀池与生产运行相匹配方可继续运行。洗姜废水不得直接外排。 | 已设置配套相应沉淀池 | |
| 12 | 马关县浪桥加油站 | 马关 | 1.加油站未按要求规范建设油水分离池。 | 1.按环评及环评批复要求规范建设各项污染治理设施,确保设施正常使用污染物达标排放; | 1、已按要求规范建设油水分离池; | |
| | | | 2.未规范建设危险废物暂存间。 | 2.尽快按照环评及环评批复要求规范建设油水分离池,确保废水达标排放; | 2、已规范建设费县废物暂存间; | |
| | | | 3.未签订危险废物处置协议。 | 3.规范设置危险废物暂存间和标识标牌,并建立相关记录台账,与有资质的第三方签订危险废物处置协议,并执行联单制度; | 3、已签订危险废物处置协议。 | |
| 13 | 马关县云湘木业有限公司 | 马关 | 1.厂区内雨污分流措施实施不到位。 | 1.完善厂区雨污分流措施,避免污染物外排对外环境造成污染; | 1、已完善厂区内雨污分流措施; | |
| | | | 2.项目区环保“三防”措施未落实到位,有部分锯末露天堆放。 | 2.按照环评及环评批复要求落实锯末堆放点和项目区环保“三防”措施; | 2、项目区环保“三防”措施已落实到位; | |
| | | | 3.未取得项目突发环境事件应急预案。 | 3.尽快完成突发环境事件应急预案备案工作; | 已取得突发环境事件应急预案并已备案 | |
| 14 | 文山天用食品有限公司 | 马关 | 1.暂未进行环保竣工验收。 | 1.及时开展环保竣工验收工作; | 1.环保竣工验收工作已完成。 | |
| | | | 2.污水处理系统暂未建设。 | 2.按要求建设污水处理系统 | 2.已建设污水处理系统。 | |
| | | | 3.雨污分流不完善。 | 3.做好雨污分流相关设施的设计、建设。 | 3.已建设并完善雨污分流相关设施。 | |
| 15 | 马关鱼洞门水库 | 马关 | 检查时经现场负责人介绍,项目还未移交,无法提供环保相关资料 | 建立生态环境保护档案资料(环评及批复、项目竣工环境保护自主验收检测报告、项目突发环境事件应急预案及备案、饮用水保护管理制度等相关资料) | 已提交环评验收材料 | |
| | | | 标志标识不完善 | 按管理规定规范设置完善标志标识 | 标志标识已完善 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|--------------------------|--------|---|---|---|----|
| 16 | 马关县八寨镇阳文山村片区农村人畜饮水扶贫工程 | 马关 | 检查时经现场负责人介绍,项目还未移交,无法提供环保相关资料 | 建立生态环境保护档案资料(环评及批复、项目竣工环境保护自主验收检测报告、项目突发环境事件应急预案及备案、饮用水保护管理制度等相关资料) | 已提交环评验收材料 | |
| | | | 标志标识不完善 | 按管理规定规范设置完善标志标识 | 标志标识已完善 | |
| 17 | 马关县财理肉牛养殖专业合作社 | 马关 | 化粪池上有外排口。 | 建议封堵外排口,消除粪污不正常外排隐患。 | 已封堵化粪池上2个外排口,消除了粪污不正常外排隐患 | |
| 18 | 文山一把伞水库开发有限公司 | 马关 | 施工废水沉淀池(主要是泥沙、石浆)未及时清理。 | 及时清理沉淀池,确保沉淀效果。 | 已对施工废水沉淀池(主要是泥沙、石浆)进行清理。 | |
| 19 | 马关县都龙镇李子坪“千吨万人”集中式饮用水水源地 | 马关 | 该集中式饮用水水源地保护区未设置界标标志、标识标牌、围栏 | 设置饮用水水源地保护区界标标志及相关标识标牌 | 已设置饮用水水源地保护区界标标志及相关标识标牌 | |
| | | | 现场检查时,一级保护区未设置围栏,保护区内放牧情况 | 加强日常管理,并设置围栏,严禁在保护区内放牧 | 已设置围栏并严禁在保护区内放牧 | |
| | | | 未编制该饮用水水源地保护区矢量边界信息 | 编制该饮用水水源地保护区矢量边界信息 | 已完善该饮用水水源地保护区矢量边界信息 | |
| 20 | 马关县张清生姜种植专业合作社建设 | 马关 | 该厂区未落实环保“三防”措施,厂区内存在9个直接排口,直接排至河外河内,厂区原料堆放区、洗姜车间、切片车间、烤姜车间、煤渣堆放区、生活区及卫生间等均有排口 | 立即封堵厂区内所有直接排放的入河排污口,按照环评及环评批复落实厂区生活、生产废水统一收集循环使用,严禁外排 | 已封堵厂区内所有直接排放的入河排污口,按照环评及环评批复落实厂区生活、生产废水统一收集循环使用 | |
| | | | 未编制《突发环境事件应急预案》 | 尽快编制《突发环境事件应急预案》,并及时向环保部门备案 | 已编制《突发环境事件应急预案》 | |

| 序号 | 被检查单位名称 项目 | 所在县 (市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|---------------------|------------|--|--|---|----|
| | | | 该厂区未落实雨污分流措施，有雨污混流现象 | 按环评及环评批复要求落实该厂区雨污分流措施 | 已落实雨污分流措施 | |
| | | | 该厂区存在部分煤渣露天堆放，废弃煤渣乱堆乱放至厂区后公路边 | 立即清理煤渣严禁露天堆放，严禁随意倾倒处置严格落实环保“三防”措施 | 该厂区存在部分煤渣露天堆放，乱堆乱放的废弃煤渣已清理 | |
| 21 | 马关县向林农业发展有限公司规模化养殖场 | 马关 | 该项目未完成建设项目竣工环保验收手续 | 尽快完成建设项目自主竣工环保验收，并报马关分局备案 | 已完成建设项目自主竣工环保验收 | |
| | | | 该养殖场未设置危险废物暂存间和标识标牌，未建立相关记录台账，经负责人介绍项目区产生的医疗垃圾统一收集，进行焚烧获填埋处理 | 运行期间医疗危险废物统一收集，规范设置暂存间和标识标牌，委托有资质的第三方进行处置，严禁私自焚烧、填埋处置，并执行联单制度，建立相关记录台账 | 该养殖场已完成设置危险废物暂存间和标识标牌，已建立相关记录台账，项目区产生的医疗垃圾统一收集。 | |
| | | | 未按环评要求签订危险废物处置协议 | 尽快与第三方签订危险废物处置协议。 | 已按环评要求签订危险废物处置协议 | |
| | | | 该养殖场饲料加工房未按批复要求安装不带除尘设施。 | 按批复要求规范建设饲料加工设备的除尘设施，确保设施正常运行，污染物达标排放 | 该养殖场饲料加工房已按批复要求安装不带除尘设施 | |
| | | | 养殖废水收集池设有一个排污口，检查时有少量废水外排 | 立即封堵养殖废水收集池的排口，严禁养殖废水外排，项目区的生活垃圾统一收集，妥善处置 | 养殖废水收集池排污口已封堵 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|-------------------------|--------|----------------------------------|--|---|----|
| | | | 生活区产生的生活废水经管道直接外排。 | 加强项目废水收集处理，严禁废水外排，做好病死猪的无害化处理，严禁随意丢弃处置 | 生活区产生的生活废水已经管道直接进入污水处理池。 | |
| 22 | 马关县农机加油站 | 马关 | 厂区污水收集系统不完善，隔油池不符合规范 | 重新设计建设污水收集系统及隔油池 | 已完善厂区污水收集系统，对隔油池不符合规范部分进行了整改 | |
| 23 | 文山市兴发矿业有限责任公司马关马尾冲选矿分公司 | 马关 | 废机油暂存间内存放有新机油和其他药剂。设置的标识标牌不规范 | 清理废机油暂存间内混存的新机油和药剂。规范危险废物标识标牌。严禁危险废物暂存间混存其他物品 | 废机油暂存间内存放有新机油和其他药剂。设置的标识标牌不规范问题已整改 | |
| | | | 选厂精矿区未设置有雨棚 | 规范建设精矿区堆放场地，做好“三防措施”，严禁露天堆放 | 已取缔现有精矿堆放区，恢复启用原有精矿处理车间，已将现有精矿堆放区全部拆除，整理场地作为公司停车场地。 | |
| | | | 选矿厂生活废水直排公路雨水沟 | 立即封堵生活污水排放口，生活污水经沉淀处理后回用于厂区绿化 | 公司新建生活污水池，解决了生活污水直接排放问题 | |
| | | | 尾矿库西边坝体有渗漏情况，渗漏处下方有收集池，废水经收集池后外排 | 对尾矿库坝体渗漏处进行排查检修。将渗漏的废水回抽至坝内。同时加强日常巡查管理，及时清理坝体四周设置的截排洪沟 | 尾矿库副坝渗漏处已建设截流沟，引入渗滤液收集池并及时抽回尾矿库。 | |
| 24 | 马关县仁和镇白石岩取水点 | 马关 | 未设置相应标志标识。 | 完善标志标识 | 已完善标志标识设置 | |
| 25 | 马关县木厂镇老康寨取水点 | 马关 | 未设置相应标志标识。 | 完善标志标识 | 已完善标志标识设置 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|---------------|--------|---|---|---|----|
| 26 | 马关县夹寒箐镇达豹箐取水点 | 马关 | 未设置相应标志标识。 | 完善标志标识 | 已完善标志标识设置 | |
| 27 | 马关县夹寒箐水库 | 马关 | 2020年4月该水库汇水面(含部分二级陆域)发生森林火灾,检查时有人为清理过火木材并新开挖临时道路外运。扰动明显。 | 1.规范现有过火木材取用,并确认其合理性;2.建议地方政府及时对过火区域进行生态恢复。 | 过火木材已合理取用,地方政府已对过火区域进行生态恢复 | |
| 28 | 马关县小坝子镇达豹箐取水点 | 马关 | 未设置相应标志标识。 | 完善标志标识 | 已完善标志标识设置 | |
| 29 | 马关县兴胜养殖专业合作社 | 马关 | 违规露天堆放鸡粪,粪污面积约300m ² | 按环评要求建设、使用鸡粪堆场,鸡粪不得露天堆放。立即对现露天堆放的鸡粪清理至堆棚内,并对粪污土地进行后续处理,减少环境影响 | 违规露天堆放鸡粪已清理完成,已对清理地块进行种植经济作物。 | |
| | | | 现场配套有一个饲料加工生产线,扬尘明显 | 加强饲料加工线的收尘设施,确保收尘效果 | 饲料加工生产线已配套防尘罩 | |
| 30 | 马关正丰农业发展有限公司 | 马关 | 该养殖场未设置危险废物暂存间和标识标牌,未按环评要求签订危险废物处置协议,未建立相关记录台账,经负责人介绍项目区产生的医疗垃圾统一收集,进行焚烧或填埋处理 | 运行期间畜禽医疗危险废物统一收集,规范设置暂存间和标识标牌,委托有资质的第三方进行处置,严禁私自焚烧、填埋处置,并执行联单制度,建立相关记录台账,尽快与第三方签订危险废物处置协议 | 设置危险废物暂存间和标识标牌,已按环评要求签订危险废物处置协议,已建立相关记录台账 | |
| | | | 检查时未提供养殖废水和猪粪处置相关记录 | 项目区生活废水和养殖废水统一收集,严禁外排,的生活垃圾统一收集,妥善处置 | 已完善养殖废水和猪粪处置相关记录 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|---------------|--------|---|--|--|----|
| 31 | 云南山卡拉土猪养殖有限公司 | 马关 | 未建设养殖粪污收集贮存设施，粪污贮存不规范，雨污分流不完善。 | 要求切实履行环境保护主体责任，规范建设配套粪污收集贮存设施，完善圈舍雨污分流，消除地表环境污染隐患；做好粪污资源化利用，禁止随意堆存、倾倒等，防止造成地表水及土壤环境污染。 | 已关闭拆除 | |
| 32 | 马关仁和镇李现柱石料厂 | 马关 | 材料房外有露天堆放废机油桶约20个，地面有明显废机油泼洒、泄露，企业未设置危废暂存间 | 立即停止生产，按规范建设危废暂存间，将露天堆放的废机油桶收置到暂存间内，完善标志、标识、管理制度，做好管理台账，按要求处置废机油、机油桶等危险废物 | 材料房外露天堆放废机油桶约20个已清理，地面有明显废机油泼洒、泄露问题已整改，企业已按要求设置危废暂存间 | |
| | | | 未按环评要求建设沉淀池 | 按环评要求建设足够方量的沉淀池，确保废水沉淀后回用，不得外排 | 已按环评要求建设沉淀池 | |
| | | | 生产区扬尘迹象明显 | 做好厂区其他环保工作，做好洒水降尘，做好开采区生态保护工作。 | 生产区扬尘迹象明显问题已整改。 | |
| 33 | 马关雪宁工贸有限公司 | 马关 | 1.项目未完成竣工环保验收手续 | 1.尽快完成建设项目竣工环保验收手续，并向审批部门报备 | 设备已拆除 | |
| | | | 2.项目生活区厨房及生活污水未经处理外排至公路侧沟内 | 2.按环评及环评批复要求落实各项污染治理设施 | 设备已拆除 | |
| | | | 3.厂区内有大量生产原料露天堆放 | 3.生产原料严禁露天堆放，原料堆存落实环保“三防”措施 | 设备已拆除 | |
| | | | 4.项目未按环评及环评批复要求落实雨污分流措施 | 4.项目未按环评及环评批复要求落实雨污分流措施 | 设备已拆除 | |
| | | | 5.项目区生产废水经沉淀池后外排至公路侧沟内，沟道内有沉淀物淤积，未按环评及环评批复循 | 5.项目区生活、生产废水统一收集循环使用，严禁外排 | 设备已拆除 | |

| 序号 | 被检查单位名称 | 所在县(市) | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成情况(简述整改措施落实情况) | 备注 |
|----|---------------|--------|---|--|---|----|
| | | | 6.未按要求编制项目突发环境事件应急预案 | 6.尽快完成项目突发环境事件应急预案的编制及备案工作 | 设备已拆除 | |
| 34 | 马关恒兴源汽车维修有限公司 | 马关 | 1.未取得环评批复已投入运行。 | 1. 尽快完善环评手续。 | 根据2021年建设项目分类管理名录规定 | |
| | | | 2.喷(烤)漆未建设配套废气处理装置。 | 2. 建设喷(烤)漆废气处理装置。 | 2.废气处理装置已安装完毕 | |
| | | | 3.危险废物地理油罐上堆放无关杂物,地面有废机油泼洒痕迹,标识标牌不规范,管理台账不完善。 | 3. 规范收集、贮存危险废物,设置危险废物贮存间标识标牌,建立完善危险废物管理台账。 | 3.危险废物地理油罐上杂物、地面废机油泼洒痕迹已清理,标识标牌正在制作,已完善管理台账 | |

备注: 公示内容请注意审核,涉及企业商业秘密、可能侵犯个人隐私等不宜公开的信息,请勿公开。